

## Акт приема-передачи этапа работ по качеству

Адрес объекта Прораб (ФИО)	Адрес объекта	Прораб (ФИО)
----------------------------	---------------	--------------

## №2. Электротехнические работы.

Менеджер проекта

Проверяемые моменты		Прораб	Технадзор			
		(подпись)	(подпись)			
	Электро-щитовое оборудование	1				
1.	Электрический щит установлен и утоплен в соответствии с Т3.					
2.						
3.	Шина установлена.					
4.	Крышка присутствует и закрывается.					
5.	При необходимости разрешения на замену счетчика					
	имеются.					
6.	Счетчик стоит ровно и работает.					
7.	Автоматы установлены по количеству в соответствии с ТЗ и					
	правильно подключены.					
	Автоматы подписаны					
9.	УЗО (или ДИФФ) стоит и тест проходит исправно.					
10.	Вводные провода не наращивались, есть только одна линия					
	от подъездного щитка в квартиру.					
11.	Щит слаботочки стоит ровно. В нем установлена розетка.					
12.	Комутируемые провода имеют запас до 20 см.					
13.	Вводные провода с площадки протянуты провайдером и					
	обжаты.(при подключении)					
14.	Делитель ТВ установлен					
15.	В слаботочном щите установлена розетка.					
Раз	водка проводки					
16.	Все гофры по потолку не пересекаются и посажены на					
	клипсы.					
17.	7. Все токопроводящие элементы должны быть в обязательном					
	порядке изолированы или закрыты изоляторами.					
18.	3. Вся разводка сделана строго под 90 градусов.					
19.	Распределительные коробки установлены верно, проводка в					
	них соединена клемниками WAGO.					
	Сечение проводов под нагрузку равны 2,5 мм2					
	Под освещение 1,5 мм2					
	22. Под варочную панель 4-6мм					
	Под духовку 4 мм					
24.	Основные правела соблюдены:					
	а. Выключатели следует размещать возле дверей на					
	расстоянии 90 см от пола.					
	b. Розетки рекомендуется монтировать на высоте 30 см					
	от пола.					
	<ul><li>с. Расстояние от розеток до газопроводов и металлических изделий, например, водопроводных</li></ul>					
	труб или радиаторов, должно составлять не менее30					
	груо или радиаторов, должно составлять не менеезо см.					
	d. Кухня 110 см от пола или согласно ТЗ					
	е. Кухня «холодильник» 10 см от чистового пола					
	5, All Maria Annie 20 an o'i Meladala nom					
25.	Запрещено:					
	а. Установка розеток под раковиной					
Кли	ент (ФИО/Подпись/Дата)	/				



## Акт приема-передачи этапа работ по качеству

b. За стиральной машин	ой	
с. За посудомойкой		
d. Скрутки алюминиевы	х проводов с медными	
26. Все выводы питания под пр	иборы без розеток (кондиционер,	
вентилятор, зеркала и т.п.) і	в том числе и слаботочные кабеля	
имеют запас не менее 25 см	۸.	
27. Все выводы питания под ро	зетки имеют запас не менее 15	
CM.		
28. Все выводы под освещение	имеют запас не менее 30 см.	
29. Нагрузка на конце каждого	провода проверена тестовым	
прибором.		
30. Временные патроны стоят и	все выключатели работают.	
31. Розетки и выключатели уста	ановлены в соответствии с ТЗ	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

	розеток	выключател ей	коробок	Кабель 2,5 и выше	Кабель 1,5	Кабель слаботочка
Ванна		CPI		Бышс		chaooro ma
Санузел						
Коридор						
Кухня						
Гостиная						
Комната 1						
Комната 2						
Комната 3						
Комната 4						
Итого						

Все указанные выше пункты мною были прочитаны, поняты и проверены. Все работы проведены в соответствии с моими техническими требованиями текущее размещение электрических розеток и выключателей меня полностью устраивает. **Понимаю невозможность переделки в дальнейшем.** Понимаю необходимость пломбирования счетчика в дальнейшем

Клиент (ФИО/Подпись/Дата)	 	/		-
Менеджер проекта	 		/	_